Mogata Husby Vattensamfällighetsförening,

2025-12-19

Offert nytt borrhål vid vattentäkten.

Bif. offert från FBB gällande ev. nytt borrhål i anledning av **driftstopp 2025-12-12.**

Bakgrund:

Bef. borrhål sattes i drift 2002-10-25 och har fungerat med 3 pumpbyten (normalslitage !?) sedan dess

Borrhålet förser hela Samfälligheten inkl. Husby Slott med vatten. (se bil. Samt gällande förrättning.

Händelse:

2025-12-09/10meddelar slottet att dom inte får vatten i normal omfattning. Service (FBB) noterar att pumpen

i borrhålet går oavbrutet, varför en tryckströmbrytare tros var orsak och den byttes. Kort därefter är det totalstopp

och FBB konstaterar att pumpen inte arbetar. 12 dec gör en s.k. renblåsning och man kan se att stora mängder grus och sand

passera filtret i borrhålet varvid pumpen brunnit. Efter renblåsning monteras en ny pump och systemet är åter i drift.

Info på plats från FBB

Enl. därvarande tekniker går det inte att fastställa orsaken till att föroreningar trängt upp i borrhålet och där med skadat pumpen

Varför man valde att placera pumpen något högre upp än ursprungligt för att minimera risken för ”återfall”.

Förslag:

Så vitt man kan bedöma torde utfört arbete att hålla på överskådlig tid, men vid en ev. liknande incident blir det nödvändigt att borra en ny brunn. Samfälligheten bör överväga att borra ett nytt hål i närheten av bef. vattentäkt med kapacitet motsvarande.

Undertecknad som var där under en del av arbetet begärde därför en offert (bif.) på föreslagen åtgärd.

Övrigt:

- Som framgår av offerten är det en stor investering (ca 100.000 inkl. moms) för Samfälligheten, varför ett stämmobeslut torde vara nödvändigt.
- Vi har också en nämnvärt ökande förbrukning av "råvattentillförsel" då Husby Säteri har en växande djurbesättning. (Fn. 13 hästar, 25-tal nötdjur då ny köpts in.)
- Bilder från utfört arbete har sänts till Åke.
- Not, beställare för hittills utfört arbete var Husby Säteri, men kostnaderna lär fördelas på 44 medlemmar vara Husby Säteri är en.

Med vänlig hälsning

LarsEric